

COMUNE DI BARDONECCHIA

Città Metropolitana di Torino

Lavori di "Rifacimento parziale impianti di illuminazione pubblica esistenti in Via Medail - BANDO POR-FESR 2014-2020" - CIG 80548196E9 - CUP C36J19000000006

IMPRESA: CAVIN GROUP S.r.l. - Via Ardisani, 13 - 84040 Casal Velino (SA)

CONTRATTO: rep. N° 865 del 20/12/2019

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1 PROGETTO / AFFIDAMENTO LAVORI:

In seguito a regolare conferimento di incarico (Determinazione Servizio Area Tecnica N° 20 del 18/01/2019) fu redatto dal Per. Ind. Sergio Perenchio, dello Studio Elettrotecnico Perenchio, con sede in S. Ambrogio (TO). Il progetto, nella fase esecutiva, fu redatto nel mese di febbraio dell'anno 2019 e fu approvato in con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 22/02/2019, con un quadro economico che indicava un importo a base d'asta di € 145.895,59 (totale lavori soggetti a ribasso) oltre ad € 2.860,70 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).

I lavori furono affidati alla ditta CAVIN GROUP S.r.l. con sede in Via Ardisani, 13 - 84040 Casal Velino (SA), con Determinazione del Responsabile Area Tecnica N° 440 del 06/12/2019 con contratto rep. 865 del 20/12/2019, registrato all'Agenzia delle Entrate, Serie: 1T Numero: 637 del 08/01/2020. L'Impresa offrì un ribasso d'asta pari al 30,71% sull'importo a base d'asta.

2 PERIZIE SUPPLEMENTIVE DI VARIANTE

Non fu necessaria la redazione di perizie di variante.

3 SOMME IMPEGNATE

L'importo a base di gara risulta pari a € 145.895,59 (totale lavori soggetti a ribasso) oltre ad € 2.860,70 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).

4 DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori descritti consistettero in rifacimento parziale degli impianti di illuminazione pubblica in Via Medail nel Comune di Bardonecchia (TO).

5 ASSUNTORE DEI LAVORI

Con Determinazione del Responsabile Area Tecnica N° 440 del 06/12/2019 i lavori furono affidati all'Impresa CAVIN GROUP S.r.l. con sede in Via Ardisani, 13 - 84040 Casal Velino (SA).

6 CAUZIONE

L'Impresa costituì la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria N° 109925379 rilasciata in data 17/12/2019 da Groupama Assicurazioni Agenzia di Salerno Cod. N00F40, per l'importo garantito di € 21.528,41.

7 CONTRATTO

Stipulato nella forma della scrittura privata in data 20/12/2019 - N° 865.

8 IMPORTO DEI LAVORI

L'importo dei lavori aggiudicati risultò pari a € 101.091,05 (totale lavori soggetti a ribasso) oltre ad € 2.860,70 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).

9 ATTI SUPPLEMENTIVI

Non furono rilasciati all'Impresa atti supplementivi, né furono convenuti nuovi prezzi.

10 VERBALI DI NUOVI PREZZI

Non furono convenuti nuovi prezzi.

11 SOMMA AUTORIZZATA

In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione fu quella esposta nel punto 8 "importo dei lavori".

12 CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori furono consegnati con verbale redatto sotto le riserve di legge in data 10 febbraio 2020.

13 TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE

Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'Art. 3.3 del Capitolato Speciale di Appalto N°60 (sessanta) giorni solari consecutivi. Nel verbale di consegna lavori si stabilì l'avvio delle opere per il giorno 10/02/2020 perciò il termine utile risultò fissato entro il giorno 09/04/2020.

14 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

I lavori furono sospesi dal giorno 26/02/2020 fino al giorno 14/05/2020, come risulta dai verbali di sospensione e ripresa lavori.

15 PROROGHE CONCESSE

Non furono mai concesse proroghe.

16 SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Come premesso nel punto 13 "tempo stabilito per l'esecuzione" e considerata la sospensione indicata nel punto 14, la scadenza definitiva dei lavori fu posticipata al 26/06/2020.

17 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori avvenne il giorno 23/05/2020, come risulta dal verbale redatto in pari data, quindi in tempo utile.

18 RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Come enunciato nel punto precedente i lavori furono ultimati in tempo utile, di conseguenza non furono applicate le penali previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

19 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante il corso dei lavori non si verificarono danni di forza maggiore.

20 LAVORI IN ECONOMIA

Non furono previsti lavori in economia.

21 SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE

Non fu corrisposta nessuna anticipazione contrattuale.

22 ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori furono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

23 VARIAZIONI APPORTATE

Durante il corso dei lavori non fu necessario apportare modifiche sostanziali al progetto autorizzato e comunque le eventuali variazioni risultarono rientranti nella facoltà dispositiva del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 7/03/2018 N° 49 non producendo modifica dell'importo contrattuale.

24 CERTIFICATI DI ACCONTO

In data 26/02/2020 furono emessi uno stato di avanzamento lavori ed un certificato di pagamento con un importo di € 94.918,55 € oltre IVA 10%. In data 25/05/2020 furono emessi lo stato finale ed un secondo certificato di pagamento con un importo di 8.513,44 € oltre IVA 10%.

25 CONTO FINALE

Il conto finale fu redatto in data 25/05/2020 e risultò secondo quanto riportato nella seguente tabella riassuntiva:

| | |
|--|---------------------|
| Importo dei lavori svolti | 145.895,59 € |
| Calcolo percentuale dei lavori svolti rispetto al totale lavori di progetto | 100 % |
| Ribasso d'asta | 30,71% |
| Ribasso 145.895,57 € × (100% - 30,71%) | 44.804,54 € |
| Totale netto importo lavori svolti – ribasso (145.895,59 € - 44.804,54 €) | 101.091,05 € |
| Ulteriori oneri per la sicurezza | 2.860,70 € |
| Totale in questo S.A.L. totale netto + ulteriori oneri sicurezza (101.091,05 € + 2.860,70 €) | 103.951,75 € |
| Totale S.A.L. N°1 del 26/02/2020 | 95.395,53 € |
| Resta a credito dell'impresa totale complessivo – totale S.A.L. N°1 (103.951,75 € - 95.395,53 €) | 8.556,22 € |

26 RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

27 INFORTUNI DURANTE IL CORSO DEI LAVORI

Durante il corso dei lavori non avvennero infortuni.

28 ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro.

29 TEMPO UTILE PER IL COLLAUDO

Il collaudo è sostituito dal presente certificato di regolare esecuzione.

30 CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA

L'impresa non ha ceduto i propri crediti.

31 DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori furono diretti dal medesimo progettista Per. Ind. Sergio Perenchio, dello Studio Elettrotecnico Perenchio, con sede in S.Ambrogio (TO).

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 18 giugno 2020 sono intervenuti i Signori:

- Per. Ind. Sergio Perenchio: Progettista e Direttore dei Lavori
- Sig. Alfredo Pezzoni: Procuratore speciale della Ditta Appaltatrice
- Ing. Francesco Cecchini: Responsabile del Procedimento

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minuziosamente i lavori eseguiti e si constatò che essi furono realizzati a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, e che essi furono corrispondenti a quelli in progetto. Vennero verificate molte misure delle dimensioni dei vari impianti, ricontraendole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e del registro di contabilità. Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori, considerato:

- ◆ che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto esecutivo, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- ◆ che per quanto fu possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- ◆ che i prezzi applicati furono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- ◆ che non furono eseguiti lavori in economia;
- ◆ che i lavori furono ultimati in tempo utile;
- ◆ che durante il corso dei lavori l'Impresa provvide all'assicurazione degli operai;
- ◆ che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- ◆ che l'Impresa ottemperò a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;
- ◆ che l'Impresa firmò la contabilità finale senza riserve;
- ◆ che l'Impresa rilasciò le dichiarazioni di conformità alla Legge 186/68 ed alle Norme CEI per i lavori svolti e per il quadro elettrico installato.

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa CAVIN GROUP S.r.l. in base alla Responsabile Area Tecnica N° 440 del 06/12/2019 furono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

| | | |
|---|---|------------|
| Ammontare del conto finale | € | 103.951,75 |
| A dedursi per certificati di pagamento emessi | € | 103.431,99 |
| Resta il credito liquido dell'Impresa | € | 519,76 |
| <i>(diconsi Euro cinquecentodiciannove/76</i> | | |

dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Bardonecchia, 18/06/2020

Il Direttore dei Lavori
Per.Ind. Sergio Perenchio
f.to digitalmente

L'Appaltatore
(CAVIN GROUP S.r.l.)
Valentina Venuti
f.to digitalmente

V/to
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Cecchini
f.to digitalmente