

**COMUNE BARDONECCHIA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

Lavori: CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 - QUOTA 2021 -
COMPLETAMENTO INTERVENTI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI CON INFISSI AD
ELEVATE PRESTAZIONI ENERGETICHE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO COMUNALE
DI VIALE BRAMAFAM"; procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a L. 120/2020. CIG
874305553A - CUP C39J21000460005

Impresa: IZOTEC ITALIA S.n.c. con sede in Via Marco n. 1 - Paderna (AL) - P.IVA 02152430068,
rappresentata in questo atto dal Sig. COLICA Matteo, C.F. CLCMTT73L02F205O

Contratto: in data 07/06/2021 prot. n° 905 di importo pari a Euro 103.934,63 (101.947,11 +1.987,52 nsr)

Importo: € 103.934,63 comprensivi di € 1.987,52 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Ribasso: - 0,60 %

Giorni per esecuzione: 45 n.c.

Ultimazione dei lavori: in data 30/07/2021 con certificato in data 03/08/2021

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Premesso

- che il Progetto principale è stato redatto da e approvato con l'importo di € 102.562,48 oltre € 1.987,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- che non sono state redatte varianti

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA

EDOARDO GIANOLI		GNLDRD60M16L669S/01579940022	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
CAMPERTOGNO		(VC)	16/08/1960
nato/a a		provincia	il
ARCHITETTI		VERCELLI	261
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
VIA MONTELLO 45		10059	SUSA (TO)
con studio in (indirizzo)		cap	comune prov.
0122/622102	/	ARCHITETTO@PEC.GIANOLI.IT	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

PROGETTISTA

EDOARDO GIANOLI		GNLDRD60M16L669S/01579940022	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
CAMPERTOGNO		(VC)	16/08/1960
nato/a a		provincia	il
ARCHITETTI		VERCELLI	261
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
VIA MONTELLO 45		10059	SUSA (TO)
con studio in (indirizzo)		cap	comune prov.
0122/622102	/	ARCHITETTO@PEC.GIANOLI.IT	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

IZOTEC ITALIA		P.I.: 02152430068	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
legale rappresentante		nato/a a	
Via Marco 1 – Paderna (AL)		il	
sede legale in via		cap	
telefono		comune	
fax		prov.	
		posta elettronica certificata	

Quadro Economico

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO		
importo opere a base d'asta	102.562,48 €	
oneri sicurezza speciali N.S.R.	1.987,52 €	
sommano	104.550,00 €	
IVA 10%	10.455,00 €	
sommano		115.005,00 €
spese tecniche iva e cnpaia comprese		8.320,00 €
somme incentivazione		2.091,00 €
somme a disposizione per fornitura parapetti metallici, piccoli adattamenti murari, riduzione controsoffitti anti sfondellamento, oneri smaltimento, imprevisti etc.		4.584,00 €
TOTALE GENERALE		130.000,00 €

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori**

I lavori furono consegnati il giorno **01/07/2021** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

- **Tempo consentito per l'ultimazione dei lavori**

Il Contratto d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 45 naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 15/08/2021.

- **Sospensioni**

Non si è resa necessaria la disposizione di periodi di sospensione

- **Proroghe concesse**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe

- **Scadenza definitiva del tempo utile**

Il tempo utile è pertanto rimasto invariato a tutto il 15/08/2021.

- **Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 30/07/2021, come fu accertato dalla Direzione Lavori con verbale in data 03/08/2021, e quindi in tempo utile.

• **Ritardo nell'esecuzione dei lavori**

Il ritardo nell'esecuzione dei lavori è stato quindi di giorni 0 (zero) e, pertanto, a termini del Contratto d'appalto all'Impresa non è stata applicata la penale giornaliera.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data e firmato dall'impresa con/senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro (importo contratto)	€ 103.934,63
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
Anticipazione con determinazione n° 186 del 07/07/2021	€ 20.786,93
Certificato n° 1 in data 20/07/2021	€ 61.970,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	€ 82.756,93
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	€ 21.177,70

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto è recato nel sito dei lavori e ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili e alle disposizioni della Direzione di lavori.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa **ITALIA S.n.c.** con sede in Via Marco n. 1 - Paderna (AL) - P.IVA 02152430068 corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte
- che l'Impresa non risulta aver ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi
- viste le certificazioni trasmesse dall'Impresa
- viste le risultanze dello stato finale accettato **SENZA** riserve dall'Impresa

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **IZOTEC ITALIA** con sede in Via Marco 1 – Paderna (AL), P.IVA 02152430068 sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad € 103.934,63 da cui detratti gli acconti già corrisposti (stato di avanzamento + anticipazione):

- pari ad € 82.756,93

resta il credito di € € 21.177,70 (diconsi ventunomilacentosettantasette,70) oltre IVA che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

- che la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo è pari a euro 0,00;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Bardonecchia

03 AGO 2021

Il Direttore dei Lavori



CONFERMA
del Responsabile del Procedimento

0