

REGIONE PIEMONTE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Ente Appaltante COMUNE BARDONECCHIA



Lavori di

**"TORRENTE FREJUS – INTERVENTI DI SOTTOMURAZIONE MURI DI DIFESA
SPONDALE, SISTEMAZIONE SOGLIE E DISALVEO "**

(CIG 94490892EB - CUP C32H07000020002)

Impresa TRE SC SCAVI Srl. – Loc. Champ Long sn – 11027 Saint-Vincent (Ao)

Contratto n.° Rep. 935 in data 17/03/2023

Importo a base di gara soggetto a ribasso	€.	185.985,59
Ribasso d'asta del - 19,126%	€.	- 35.571,60
Importo al netto del ribasso di gara	€.	150.413,99
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	2.212,87
Importo contrattuale	€.	152.626,86

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Progetto principale:

Il progetto esecutivo datato settembre 2022 prevedeva un importo di spesa di € 250.000,00 finanziati con fondi Regionali alluvione 2000 approvato con D.D n. 695/A1802B/2021 del 17/03/2021 Cod. int TO_ALL_00_14193 così ripartiti:

N.R.	Codice	Descrizione	Importo
1	ImpC	Totale lavorazioni	€ 185.985,59
2	IBA	Importo soggetto a ribasso	€ 185.985,59
3	TOS	Oneri della sicurezza	€ 2.212,87
4	IN	Importo a base d'asta	€ 188.198,46
5	B	Somme B	
6	B1	Spese tecniche	€ 12.500,00
8	B3	IVA 22% su spese tecniche	€ 2.750,00
9	B4	IVA 22% su importo a base d'asta	€ 41.403,66
10	B5	Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016 . Somme a disposizione per incentivi responsabile procedimento pari al 2%	€ 3.763,97
11	B6	Somme a disposizione per imprevisti, aggiornamento prezzi, spese di gara ed arrotondamenti.	€ 1.383,91
12	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 61.801,54
13	R	Riepilogo	
14	R1	Importo a base d'asta	€ 188.198,46
15	R2	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)	€ 61.801,54
16	ICO	Prezzo complessivo dell'opera	€ 250.000,00

Assuntore dei lavori:

Con Contratto in data 17/03/2023 n.° 935 i lavori di: " torrente Frejus – interventi di sottomurazione muri di difesa spondale, sistemazione soglie e disalveo" nel comune di Bardonecchia sono stati appaltati all' Impresa TRE SC SCAVI Srl. – Loc. Champ Long sn – 11027 Saint-Vincent (Ao) che offrì un ribasso di gara del 19,126% sulla somma soggetta a ribasso di €. 185.985,59 e € 2.212,87per oneri di attuazione dei piani di sicurezza esclusi da ribasso. L'importo contrattuale è risultato di € 152.626,86 oltre IVA.

Consegna dei lavori:

I lavori del contratto furono consegnati con verbale in data 03.05.2023.

Tempo stabilito per l'esecuzione:

Per l'esecuzione dei lavori erano stati stabiliti dal Capitolato Speciale e dal Contratto di Gara in 90 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva essere quindi il 31.07.2023.

Sospensione, ripresa dei lavori:

I lavori sono stati sospesi con verbale n. 1 in data 13.06.2023 e ripresi con verbale n. 1 in data 23.09.2023 per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno 13.11.2023.

Ultimazione dei lavori:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno dodici del mese di ottobre 2023 come fu accertata con certificato di ultimazione lavori e quindi in tempo utile.

Ordini di servizio:

In data 19 maggio 2023 a seguito dell'emissione di allerta gialla per precipitazioni moderate estese sul settore occidentale emesso da ARPA Piemonte è stato ordinato di provvedere a rimuovere dall'alveo i mezzi d'opera per la realizzazione dei movimenti terra fino al termine dell'allerta meteo, terminata l'emergenza l'impresa ha ripreso le lavorazioni in alveo.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico della Direzione dei Lavori.

Certificati di acconto:

Durante l'esecuzione dei lavori furono emessi i seguenti certificati di pagamento in acconto n. 1 in data 06.06.2023 per l'importo di €. 53.415,08 oltre I.V.A.

Anticipazione:

Con determina n. 157 del 30/05/2023 è stata liquidata all'impresa l'anticipazione pari a €. 30.525,37.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto in data 12.10.2023 ed importa complessivamente nette €. 233.076,16 di cui €. 4.249,81per oneri sicurezza oltre IVA.

Acconto in data 06/06/2023	€ 53.415,08
Recupero anticipazione	€ 30.525,37
A detrarre acconto e recupero anticipazione	€ 83.940,45
Riepilogo	
Importo di contratto lavori e oneri	€ 152.626,86
Totale certificati in acconto e anticipazione	€ 83.940,45
Risulta il credito netto all'Impresa (vedi certificato di pagamento n. 2)	€ 68.686,41

Riserve dell'impresa:

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

Subappalto dei lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti/sub affidamenti a :
Ditta SIBILLE SCAVI S.R.L.-Via Monginevro 89 -10056 Oulx (TO) -P.IVA 12692510014 per le seguenti lavorazioni:

OG 8 – scavi e riporti, opere in c.a., opere in ferro, casseri e realizzazione scogliere e soglie in massi . Autorizzata con determina n. 118 del 26/04/2023 per € 54.000,00 compresi oneri della sicurezza

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazione degli operai:

L'impresa TRE SC SCAVI Srl. – Loc. Champ Long sn – 11027 Saint-Vincent (Ao) ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizioni assicurative:

I.I.N.P.S. con Polizza n. 0402744111 Aosta

I.I.N.A.I.L. n. 93060690/15 Aosta

C.E.M.A. di Aosta n. 0238370

Cessione di credito da parte dell'impresa:

Per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti come risulta dalla dichiarazione del responsabile del procedimento.

Avvisi ai creditori.

Il sottoscritto direttore dei lavori certifica che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e, pertanto, ha ritenuto possibile omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum prescritti dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010.

Direzione dei Lavori:

I lavori sono stati diretti dal Dott. Alberto DOTTA del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e dal Dott. Federico Morra di Cella del Consorzio Forestale Alta Valle Susa

Progettazione e Direzione dei Lavori / collaudi opere strutturali:

La progettazione e direzione lavori/collaudi delle strutture è stata eseguita dall'Ing. Fabio Peirolo di Meana di Susa incaricato dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 11.10.2023 sono intervenuti il Geom. Luca Curcio (appaltatore) e il Dott. For. Federico Morra di Cella (Direttore dei Lavori).

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto.

Vennero unificate molte misure delle varie opere, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato che:

- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, il tutto senza aumenti di spesa;

- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

- l'importo dei lavori eseguiti è quello delle somme autorizzate;

- i lavori vennero ultimati in tempo utile;

- durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;
- non occorsero occupazioni definitive di stabili;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA:

Che i lavori di : " torrente Frejus – interventi di sottomurazione muri di difesa spondale, sistemazione soglie e disalveo" nel comune di Bardonecchia sono stati appaltati all' Impresa TRE SC SCAVI Srl. – Loc. Champ Long sn – 11027 Saint-Vincent (Ao) che offrì un ribasso di gara del 19,126% sulla somma soggetta a ribasso di €. 185.985,59 e € 2.212,87 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza esclusi da ribasso.

L'importo contrattuale è risultato di € 152.626,86 oltre IVA.

sono regolarmente eseguiti

e liquida il credito dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€ 152.626,86
Totale certificati di pagamento emessi	€ 83.940,45
Risulta il credito netto all'Impresa (vedi certificato di pagamento n. 2)	€ 68.686,41

delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Bardonecchia li' 12.10.2023

L'appaltatore
Geom. Luca Curcio

TRE SC SCAVI S.r.l.

Il responsabile del procedimento
Loc. Champ Long
11027 SAINT-VINCENT (Ao)
P.IVA 01229800071

Il Direttore dei Lavori
Dott. For. Federico Morra di Cella

