

Regione Piemonte

Provincia di Torino

COMUNE DI BARDONECCHIA

SISTEMAZIONE SPONDALE SUL TORRENTE DORA DI MELEZET IN LOCALITÀ CAMPO PRINCIPE

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMMITTENTE

CRONOPROGRAMMA

Elaborato	Scala
17	-
CODICE: 16027-E14-0	
REVISIONE	DATA
0	OTT. 2017



PROGETTISTI:

Dott. Ing. Bartolomeo VISCONTI

CRONOPROGRAMMA

LAVORAZIONI	MESE 1																												MESE 2																											
	SETTIMANA 1							SETTIMANA 2							SETTIMANA 3							SETTIMANA 4							SETTIMANA 5							SETTIMANA 6							SETTIMANA 7							SETTIMANA 8						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Organizzazione generale cantiere e tracciamenti preliminari	■	■	■	■																																																				
Smontaggio della difesa esistente, recupero dei massi e demolizione dado di fondazione in cls					■	■	■	■	■	■	■																																													
Realizzazione scogliera (massi cementati e massi sciolti)											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
Realizzazione soglie (massi cementati e massi sciolti)																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
Ripristini stradali																																								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Disallestimento di cantiere e ripristini finali																																																								

NB: La scansione temporale degli interventi potrà subire variazioni, ma dovrà comunque essere concordata preliminarmente con la stazione appaltante prima dell'inizio lavori.