

COMUNE DI BARDONECCHIA

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE BRIGLIE SUL TORRENTE RHO

PROGETTO ESECUTIVO

Fondi alluvionali Maggio 2008 O.P.C.M. n. 31/DA14.00 /1.2.6/3683 DEL 01.03.2010 Cod.TO_DA14_3683_08_31 Importo progetto € 600.000,00

ELABORATO

G

CRONOPROGRAMMA LAVORI

CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA
Via Pelloussiere n°6 OULX (TO) C.A.P. 10056
Tel 0122 - 831079 Fax 0122 - 831282
E.MAIL bacinimontani@cfavs.it -- cfavs@postecert.it
P.Iva 03070280015 - C.F. 86501390016



**AREA
BACINI MONTANI**

CODICE DOCUMENTO

area	anno incarico	n.commissa	revisione	n.elaborato	n.archivio
03	2014	012	00	0G	1557

Motivo revisione :

MAR.18 Geom. W. Rlosecht - Geom. F. Viceconte - Geom. S. Belmondo

DATA REDATTO DA:

MAR.18 Dott. For. Alberto DOTTA

DATA PROGETTISTA e R.D.D. RESPONSABILE DI COMMESSA

COMMITTENTE



COMUNE DI BARDONECCHIA
Piazza A. De Gasperi n°1
Tel. 0122 - 999985
Fax 0122 - 96895
E.MAIL comune.bardonecchia@pec.it

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ID	Nome	Durata (g): 108,00 150,00 108,00	Inizio	Fine	25 giu 18					02 lug 18					09 lug 18					16 lug 18					23 lug 18					30 lug 18									
					d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s
1	Fasi di lavoro		lun 25/06/18	mer 21/11/18																																			
2	F.01 - OPERE GENERALI DI INSTALLAZIONE CANTIERE	5,00	lun 25/06/18	lun 15/10/18	■																																		
3	F.02 - SCAVI	24,00	mar 26/06/18	gio 18/10/18		■	■	■	■	■							■	■																					■
4	F.03 - TRASPORTI CON ELICOTTERO	10,00	lun 13/08/18	ven 09/11/18																																			
5	F.04 - ESECUZIONE DI TIRANTI	8,00	lun 02/07/18	ven 19/10/18										■	■																								
6	F.05 - MURO ELEVAZIONE IN CEMENTO	37,00	gio 05/07/18	ven 09/11/18		+	+									■	■	■	■	■	■					■	■												
7	F.06 - MURATURE IN PIETRAMA RIVESTIMENTO BRIGLIA	6,00	mer 18/07/18	mer 25/07/18																							■	■											
8	F.07 - POSA LAMIERA SU GAVETA BRIGLIE	12,00	gio 26/07/18	mar 13/11/18																								■	■										
9	F.08 - POSA IN OPERA GABBIONI	9,00	gio 13/09/18	mar 06/11/18																																			
10	F.09 - POSA IN OPERA DI MASSI SCOGLIERA	13,00	mar 31/07/18	ven 16/11/18																																		■	
11	F.10 - BARRIERE IN ACCIAIO MODULARI	5,00	lun 13/08/18	ven 17/08/18																																			
12	F.11 - RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA DEGLI SCAVI	11,00	mar 31/07/18	mar 20/11/18																																		■	
13	F.12 - CHIUSURA CANTIERE	5,00	ven 03/08/18	mer 21/11/18																																			■

ID	06 ago 18					13 ago 18					20 ago 18					27 ago 18					03 set 18					10 set 18					17 set 18					24 set 18					01 ott 18					08 ott 18																																							
	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d																																			
1	[Blue bar]																																																																																				
2	[red]																																																		[red]																																		
3			[red]	[red]	[red]	[red]	[red]	[red]	[red]	[red]								[red]	[red]											[red]																										[red]																													
4								[red]		[red]																		[red]																																																									
5																		[red]	[red]	[red]																																																																	
6																										[red]	[red]	[red]	[red]	[red]																																																							
7																																																																																					
8																																																																																					
9																												[red]	[red]	[red]																																																							
10											[red]	[red]	[red]	[red]	[red]																																																																						
11																																				[red]	[red]	[red]	[red]	[red]																																													
12																																																																																					
13																																																																																					

ID	Zona + Rumore	25 giu 18					02 lug 18					09 lug 18					16 lug 18					23 lug 18					30 lug 18													
		d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s			
1																																								
2	Z.01 - TORRENTE RHO SITO A	65	75	75	75	75		80	80	80	68	68		68	76	76	68	68		68	68	75	75	75		75	75	75	60	60		75	78	76	76	60				
3	Z.02 - TORRENTE RHO SITO B	65	75	75	75	75		80	80	80	68	68		68	76	76	68	68		68	68																	75	75	

ID	06 ago 18					13 ago 18					20 ago 18					27 ago 18					03 set 18					10 set 18					17 set 18					24 set 18					01 ott 18					08 ott 18																																				
	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d											
1								80	80	80	80	80																																																																						
2		65	75	75	75	75		75	75	75	75	75			76	76	76	75	60			75	75	80	80	80			68	68	68	68	68			76	71	71	60	60											68	68							60	60	68	76	60				65	75	68	68	68				68	68	60	75	60			
3		65	75	75	75	75		90	75	75	90	75										75	75	80	80	80			68	68	90	68	68			76	68	90													68	90															65	75	68	68	90				68	90						

ID	15 ott 18						22 ott 18					29 ott 18					05 nov 18					12 nov 18					19 nov 18					26 nov 18					03 dic 18					10 dic 18					17 dic																		
	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g												
1																																																																	
2			65	75	75	81	80		68	68	68	68	68		68	68	68	69	69		68	68	68			60	60	68	68	68		75	75	60																															
3			65	75	75	81	80		68	68	90	68	68		68	68	90	68	68		68	68	90																																										