

COMUNE DI BARDONECCHIA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - LOTTO 1 -

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELABORATO

F

CRONOPROGRAMMA LAVORI

CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA

Via Pelloussiere n°6 OULX (TO) C.A.P. 10056

Tel 0122 - 831079 Fax 0122 - 831282

E.MAIL bacinimontani@cfavs.it -- cfavs@postecert.it

P.iva 03070280015 - C.F. 86501390016



**AREA
BACINI MONTANI**

CODICE DOCUMENTO

area	anno incarico	n.commissa	revisione	n. elaborato	n. archivio
03	2019	020	00	0F	1639

Motivo revisione :

APR.19 Geom. W. Riosecht - Geom. F. Viceconte - Geom. S. Belmondo

DATA REDATTO DA:

APR.19 Dott. For. Alberto DOTTA Dott. For. Alberto DOTTA

DATA PROGETTISTA e R.D.D. RESPONSABILE DI COMMESSA

COMMITTENTE



COMUNE DI BARDONECCHIA

Piazza A. De Gasperi n°1

Tel. 0122 - 999985

Fax 0122 - 96895

E.MAIL comune.bardonecchia@pec.it

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

1) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI *(All. XV § 2.1.2..i - § 2.3.1 D.Lgs 81/08)*

ID	Nome	Durata (g): 65,00 (65,00)	Inizio	Fine	03 giu 19					10 giu 19					17 giu 19					24 giu 19					01 lug 19					08 lug 19						
					d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m
1	Fasi di lavoro	65,00	lun 03/06/19	ven 30/08/19	[Barra blu continua]																															
2	F.01 - OPERE GENERALI DI INSTALLAZIONE CANTIERE	1,00	lun 03/06/19	lun 03/06/19	[Barra rossa 1 giorno]																															
3	F.02 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONE MATERIALI	14,00	mar 04/06/19	ven 21/06/19	[Barre rosse: mar 04/06/19, mer 13/06/19, ven 21/06/19]																															
4	F.03 - SCAVI	15,00	lun 10/06/19	ven 28/06/19	[Barre rosse: lun 10/06/19, mer 13/06/19, ven 21/06/19, lun 25/06/19]																															
5	F.04 - ASFALTATURA	3,00	lun 26/08/19	mer 28/08/19	[Barra grigia continua]																															
6	F.05 - POSA IN OPERA POZZETTI E CADITOIE	10,00	lun 29/07/19	ven 09/08/19	[Barra grigia continua]																															
7	F.06 - POSA IN OPERA DI CORDOLI IN PIETRA	10,00	lun 01/07/19	ven 12/07/19	[Barre rosse: lun 01/07/19, mer 03/07/19, ven 12/07/19]																															
8	F.07 - FORMAZIONE CASSONETTO	2,00	lun 26/08/19	mar 27/08/19	[Barra grigia continua]																															
9	F.08 - REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI IN PIETRA	30,00	lun 15/07/19	ven 23/08/19	[Barra grigia continua]																															
10	F.09 - CHIUSURA CANTIERE	2,00	gio 29/08/19	ven 30/08/19	[Barra grigia continua]																															

ID	15 lug 19							22 lug 19							29 lug 19							05 ago 19							12 ago 19							19 ago 19							26 ago 19							02 set 19							09 set 19							16																												
	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s
1	[Blue bar]																																																																																											
2	[Grey bar]																																																																																											
3	[Grey bar]																																																																																											
4	[Grey bar]																																																																																											
5	[Grey bar]																																																																																											
6	[Grey bar]																																																																																											
7	[Grey bar]																																																																																											
8	[Grey bar]																																																																																											
9	[Red hatched bar]																																																																																											
10	[Grey bar]																																																																																											

[Empty space for notes or additional information]