

REGIONE PIEMONTE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Ente Appaltante COMUNE BARDONECCHIA



Lavori di

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 216”

CUP C37H21008560007– CIG 96782898BC

Impresa Franco Eugenio s.r.l. – Fraz. Valdoisa 4/D – 14015 San Damiano d’Asti (At)

Contratto in data 12 Giugno 2023 rep n. 939

Importo a base di gara soggetto a ribasso	€.	134.471,95
Ribasso d'asta del - 9,22%	€.	- 12.398,31
Importo al netto del ribasso di gara	€.	122.073,64
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	721,85
Importo contrattuale	€.	122.795,49

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Progetto principale:

Il progetto esecutivo datato Aprile 2019 prevedeva un importo di spesa di € 153.000,00 finanziati tramite fondi Comunali così ripartiti:

N.R.	Codice	Descrizione	Importo
1	ImpC	Totale lavorazioni	€ 134.471,95
2	IBA	Importo soggetto a ribasso	€ 134.471,95
3	TOS	Oneri della sicurezza	€ 721,85
4	IN	Importo a base d'asta	€ 135.193,80
5	B	Somme B	
6	B1	Spese tecniche relative alla progettazione, definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione.	€ 8.000,00
7	B2	IVA 22% su spese tecniche	€ 1.760,00
8	B3	IVA 22% su importo a base d'asta	€ 29.742,64
9	B4	Somme a disposizione per incentivi responsabile procedimento pari al 2% secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 2.703,88
10	B5	Arrotondamenti	€ 599,68
11	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 42.806,20
12	R	Riepilogo	
13	R1	Importo a base d'asta	€ 135.193,80
14	R2	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)	€ 42.806,20
15	ICO	Prezzo complessivo dell'opera	€ 178.000,00

Assuntore dei lavori:

Con contratto in data 12/06/2023 Rep. n.° 939 i lavori di "interventi di manutenzione straordinaria SP216" sono stati appaltati all' Impresa FRANCO EUGENIO S.R.L. con sede in Frazione Valdoisa 4/D – 14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) che offrì un ribasso di gara del 9,22% sulla somma soggetta a ribasso di €. 134.471,95 e €.721,85 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è risultato di € 122.795,49 oltre IVA.

Consegna dei lavori:

I lavori del contratto furono consegnati con verbale in data 12.06.2023.

Tempo stabilito per l'esecuzione:

Per l'esecuzione dei lavori erano stati stabiliti dal Capitolato Speciale e dal Contratto di Gara in 40 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna. Per effetto della sospensione lavori i lavori dovevano essere ultimati il giorno 21.07.2023.

Ultimazione dei lavori:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno venti del mese di Luglio 2023 come fu accertata con certificato di ultimazione lavori e quindi in tempo utile.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico della Direzione dei Lavori.

Certificati di acconto:

Durante l'esecuzione dei lavori furono emessi certificati di pagamento in acconto:

n. 1 in data 28.06.2023 per l'importo di €. 102.540,22

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto in data 20.07.2023 ed importa complessivamente nette €.122.795,49.

Importo a base di gara soggetto a ribasso	€.	134.471,95
Ribasso d'asta del - 9,22%	€.	- 12.398,31
Importo al netto del ribasso di gara	€.	122.073,64
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	721,85
Importo contrattuale	€.	122.795,49

Riepilogo

Importo di contratto lavori e oneri	€ 122.795,49
A detrarre certificato in acconto	€ 102.540,22
Risulta il credito netto all'Impresa (vedi certificato di pagamento n. 2)	€ 20.255,27

Riserve dell'impresa:

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

Subappalto e sub-affidamenti dei lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti. Con comunicazione del 04.07.203 pervenuta al Comune di Bardonecchia al prot. 12235 l'impresa ESCAVAZIONI FRANCO EUGENIO S.R.L. con sede in Frazione Valdoisa 4/D – 14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) ha sub-affidato la segnaletica orizzontale e verticale alla Ditta SELCA S.R.L. con sede in Volpiano (To) in via Venezia 6.

Infortunati in corso di lavoro:

Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazione degli operai:

L'impresa ESCAVAZIONI FRANCO EUGENIO S.R.L. con sede in Frazione Valdoisa 4/D – 14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizioni assicurative:

INAIL di Asti n° 93105108

INPS di Asti n° 0701860185

Cassa Edile di Asti n° 38348

Cessione di credito da parte dell'impresa:

Per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti come risulta dalla dichiarazione del responsabile del procedimento.

Avvisi ai creditori.

Il sottoscritto direttore dei lavori certifica che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e, pertanto, ha ritenuto possibile omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum prescritti dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010.

Direzione dei Lavori:

I lavori sono stati diretti dal Dott. Alberto DOTTA del Consorzio Forestale Alta Valle Susa

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 20.07.2023 sono intervenuti il sig.. Eugenio FRANCO (appaltatore) e il Dott. Alberto Dotta (Direttore dei Lavori).

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto.

Vennero unificate molte misure delle varie opere, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato che:

- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- l'importo dei lavori eseguiti è quello delle somme autorizzate;
- i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;
- non occorsero occupazioni definitive di stabili;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA:

che i lavori di "interventi di manutenzione straordinaria SP216" appaltati all' Impresa FRANCO EUGENIO S.R.L. con sede in Frazione Valdoisa 4/D – 14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) che offrì un ribasso di gara del 9,22% sulla somma soggetta a ribasso di €. 134.471,95 e €.721,85 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza. Importo contrattuale di € 122.795,49 oltre IVA..

sono regolarmente eseguiti

e liquida il credito dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€ 122.795,49
Totale certificati di pagamento emessi	€ 102.540,22
Risulta il credito netto all'Impresa	€ 20.255,27

delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Bardonecchia, li' 20.07.2023

L'appaltatore
Sig. Eugenio FRANCO

Il Direttore dei Lavori
Dott. Alberto DOTTA

Il responsabile del procedimento
Ing. Francesco CECCHINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa