



COMUNE DI BARDONECCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 27 DEL 29/01/2024 REGISTRO GENERALE N. 74

OGGETTO:

CUP C37H23000700005 – CIG 99571281F7 – CIG Z2B3B07670 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOGLIE IMPALCATO E PARAPETTI PONTE SAN SISTO SU T. MELEZET- APPROVAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURE

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, addì VENTINOVE del mese di GENNAIO nel proprio ufficio,

Premesso che:

- l'art. 1 comma 407 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" prevede, per gli anni 2022 e 2023, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023;
- ai sensi del citato art. 1 comma 407 della Legge 234/2021 il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata sulla base della popolazione residente, e determinato per il comune di Bardonecchia, per l'anno 2023, nella misura di € 5.000 assegnati con decreto del Ministero dell'Interno del 14.01.2022. I contributi per l'anno 2023 sono determinati in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022;
- il comma 408 del citato art. 1 stabilisce che i comuni beneficiari del contributo possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023;
- i commi 409 e 411 del medesimo articolo 1 prevedono che gli enti destinatari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all'anno 2023 e che, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, lo stesso è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2023 per quelli dell'anno 2023 con decreti del Ministero dell'interno;
- con determina dell'Area Tecnica n. 127 del 5.05.2023 veniva affidato all'Ing. Federico Ragalzi con studio in Via Suffis n.11 – 10050 Meana di Susa (TO), P.IVA 09187200010 CF. RGLFRC77C14L219G, libero professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino, al n°10210 R, l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva e direzione dei lavori, relativo alla manutenzione straordinaria delle soglie impalcato e parapetti del ponte sul T. Melezet in loc San Sisto, a fronte di un compenso di a € 2.700,00 oltre Inarcassa 4% € 108,00 ed oltre IVA 22% € 617,76 per complessivi lordi € 3.425,76, compresi 540,00 € per R.d.A, come da preventivo registrato al prot. 3583 del 1.03.2023;

- al prot. 12761 del 11.07.2023 è pervenuto il progetto esecutivo degli interventi in oggetto a firma dell'Ing. Federico Ragalzi pervenuto, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Analisi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Stima incidenza sicurezza
- Stima incidenza manodopera
- Quadro economico
- Piano di Manutenzione
- Elenco prezzi unitari
- Elenco prezzi a corpo
- Tav.1 – inquadramento
- Tav. 2 - architettonica
- Tav.3 – rilievo fotografico
- Tav. 1- strutturale

- che il suddetto progetto riporta un importo lavori di € 27.970,32 oltre IVA 22%, comprensivo di € 2.341,78 per oneri della sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 e di € 5.770,94 quale stima costo manodopera, con conseguente importo soggetto a ribasso di € 19 857,60 ed un quadro economico di spesa complessivo di € 40.000,00;

- con la Delibera di Giunta comunale n. 102 del 13.07.2023 è stato approvato suddetto progetto esecutivo;

- con nota prot. 13042 del 14.07.2023 veniva inviata alla ditta Edilgrimaldi s.n.c. con sede legale in via N. Fabrizi, 44 - 10143 Torino (TO), C.F./P.IVA 06194810013 tramite piattaforma Traspare Bardonecchia, la richiesta di offerta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, quale ditta idonea, in possesso dei necessari requisiti tecnico – economici ed organizzativi per l'esecuzione delle succitate prestazioni;

- al protocollo n. 13444 in data 19.07.2023 è pervenuta l'offerta/preventivo pervenuto da parte della suddetta ditta, che, rispetto l'importo soggetto a ribasso di € 19 857,60, ha offerto un ribasso del 5,500 %, portando pertanto l'importo lavori ribassato di € 18.765,44, oltre € 2.341,78 per oneri della sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 ed al netto di € 5.770,94 quale stima costo manodopera ed oltre IVA 22%, pari ad un totale lavori di € 26.878,16 oltre IVA 22%, per complessivi € 32.791,36;

- con determina n. 213 del 20.07.2023 si è proceduto all'affidamento diretto dei lavori in epigrafe, ai sensi dell'art. 50 c.1 del D. Lgs. 36/2023, alla ditta Edilgrimaldi s.n.c. con sede legale in via N. Fabrizi, 44 - 10143 Torino (TO), C.F./P.IVA 06194810013, in quanto operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alle prestazioni richieste, in possesso dei necessari requisiti tecnico – economici ed organizzativi per l'esecuzione delle succitate prestazioni e tenendo anche conto dei tempi di consegna garantiti e ritenuti congrui i prezzi offerti;

- in data 26.07.2023 si è proceduto con la consegna dei lavori;

- in data 28.07.2023 è stata disposta la sospensione dei lavori causa ritardi nelle forniture dei materiali da costruzione;

- in data 3.10.2023 è stata disposta la ripresa dei lavori;

- in data 18.10.2023 è stata disposta la seconda sospensione dei lavori necessaria per permettere l'asciugatura dle massetto su cui collocare le barriere di protezione e la posa del conglomerato bituminoso;

- in data 6.11.2023 è stata disposta la ripresa dei lavori;

- in data 16.11.2023 è stata disposta la terza sospensione lavori causa avverse condizioni meteo e temperature che non hanno permesso l'esecuzione della posa del conglomerato bituminoso

Vista la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 1, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Federico Ragalzi, registrata al prot. 1332 del 19.01.2024 e consistente in:

- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Sommario Registro di contabilità n. 1;
- S.A.L. n. 1, per lavori eseguiti a tutto il 12.01.2024;
- certificato di pagamento n. 1 per la rata di € 23.100 oltre IVA 22% per complessivi € 28.182,00;

Viste:

- la fattura n. 18/F del 19.01.2024 pervenuta a questo Ente al prot. n. 1532 del 23.01.2024, emessa dalla Ditta Edilgrimaldi s.n.c. con sede legale in via N. Fabrizi, 44 - 10143 Torino (TO), C.F./P.IVA 06194810013, e relativa al SAL n. 1 per un importo di € 23.100 oltre IVA 22% per complessivi € 28.182,00;
- la fattura n. 1-14 del 17.01.2024 pervenuta a questo Ente al prot. n. 1312 del 19.01.2024, emessa dall'Ing. Federico Ragalzi con studio in Via Suffis n.11 - 10050 Meana di Susa (TO), P.IVA 09187200010 CF. RGLFRC77C14L219G, e relativa al SAL n. 1 per un importo di € 972,00 oltre CPAIA 4%, IVA 22%, pari a € 1.010,88 oltre IVA 22%, per complessivi € 1.233,27, compresi € 194,40 per RdA;

Acquisiti i seguenti documenti di regolarità contributiva:

- in capo alla ditta Edilgrimaldi s.n.c. prot. INPS_35023534 che attesta la regolarità con validità a tutto il 02/03/2024;
- per l'ing. Federico Ragalzi, prot. Inarcassa 53231 del 19.01.2024 che attesta la regolarità contributiva con validità 120 gg a norma di legge;

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione della documentazione relativa al I S.A.L. ed alla liquidazione delle fatture di cui sopra;

Richiamato il Decreto de 22 dicembre 2023 *"Differimento al 15 marzo 2024 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali"* con il quale si autorizzano gli enti locali, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 15 marzo 2024;

Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2024-26;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 02.05.2023 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2024-2025 e relativi allegati";

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP semplificato) contenente il Programma triennale dei lavori pubblici ed il Programma biennale servizi e forniture 2023-2024 approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 5 del 18.04.2023;

Richiamato l'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, come specificato dal comma 1, "la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato";

Richiamato l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 che definisce le modalità e le competenze in merito alle variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione; Richiamato in particolare il comma 5-quater dell'articolo sopra citato, per il quale: "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta [...]";

Richiamato il D.Lgs. 118/2011 Allegato n. 4/2 Principio applicato 8.13 lettere a) che testualmente prevede: “Nel corso dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell’anno precedente. Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione all’esercizio provvisorio abbia previsto che sia gestito lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell’approvazione, contestualmente all’approvazione di tale legge, la Giunta provvede alla ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ai fini dell’esercizio provvisorio ed il Segretario generale, o altra figura equivalente, provvede alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati e capitoli. Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile: a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli;...”;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il combinato disposto degli artt.107 e 109 comma 2 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- l’art.151 comma 4 dello stesso TUEL in materia di principi di contabilità;
- gli artt. nn.183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 4 gennaio 2024 con il quale sono state disposte le competenze in capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente, dal 02.01.2024 fino al 31.01.2024, salvo successive proroghe, entro il 31.03.2024, che si intendono fin d’ora autorizzate;

Visto l’art.9 del D.L. n.78/2009 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale verifica;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Visto il D. Lgs n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web

www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di approvare la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 dei lavori denominati “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOGLIE IMPALCATO E PARAPETTI PONTE SAN SISTO SU T. MELEZET”, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Federico Ragalzi, registrata al prot. 1332 del 19.01.2024 e consistente in:
 - Libretto delle misure n. 1;
 - Registro di contabilità n. 1;
 - Sommario Registro di contabilità n. 1;
 - S.A.L. n. 1, per lavori eseguiti a tutto il 12.01.2024;
 - certificato di pagamento n. 1 per la rata di € 23.100 oltre IVA 22% per complessivi € 28.182,00;
2. Di liquidare alla Ditta Edilgrimaldi s.n.c. con sede legale in via N. Fabrizi, 44 - 10143 Torino (TO), C.F./P.IVA 06194810013 la fattura n. 18/F del 19.01.2024 pervenuta a questo Ente al prot. n. 1532 del 23.01.2024, relativa al SAL n. 1 dei lavori succitati, per un importo di € 23.100 oltre IVA 22% per complessivi € 28.182,00.
3. Di dare atto che la relativa spesa, ammontante a complessivi € 28.182,00 IVA compresa, trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2023/2025 al capitolo 12080/12 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE LOC. SAN SISTO SU T. MELEZET E PONTE VIA MELEZET SU T. SAGNE” - U.E.B: 118: 1005202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali, finanziato con fondi propri e con contributo di cui all’art. 1 comma 407 della Legge 234/2021 - Imp. 807/2023-1.
4. Di liquidare la fattura n. 1-14 del 17.01.2024 pervenuta a questo Ente al prot. n. 1312 del 19.01.2024, emessa dall’Ing. Federico Ragalzi con studio in Via Suffis n.11 – 10050 Meana di Susa (TO), P.IVA 09187200010 CF. RGLFRC77C14L219G, e relativa al SAL n. 1 per un importo di € 972,00 oltre CPAIA 4%, IVA 22%, pari a € 1.010,88 oltre IVA 22%, per complessivi € 1.233,27, compresi € 194,40 per RdA
5. Di dare atto che la relativa spesa, ammontante a complessivi € 1.233,27 IVA compresa, trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2023/2025 al capitolo 12080/12 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE LOC. SAN SISTO SU T. MELEZET E PONTE VIA MELEZET SU T. SAGNE” - U.E.B: 118: 1005202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali, finanziato con fondi propri e con contributo di cui all’art. 1 comma 407 della Legge 234/2021 - Imp. 634/2023.
6. Di ottemperare:
 - alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L. 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato, comunicato dalla ditta summenzionata.
 - alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, provvedendo a pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
7. Dare atto che

- il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 ed il RUP ex D. Lgs. 36/2023 è individuato nell'ing. Francesco Cecchini, funzionario dell'Area Tecnica;
 - non sussistono motivi di conflitto di interesse fra il sottoscritto ed i fornitori individuati nella presente, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.
8. Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000.
 9. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.

Il Responsabile dell'Area
TOMASELLI ANTONIO
(firmato digitalmente)